



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria
tel. 0131 515153 - email: protocollo@pec.comune.alessandria.it

LAVORI DI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE GIUNTO DI DILATAZIONE PONTE FORLANINI

IMPRESA: BSC s.r.l con sede in Strada Voghera-Genestrello 13 27050 Codevilla (PV) Partita IVA e Codice Fiscale: 02673820185 - PEC: impresabscsrl@pec.it

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI : €. 27.635,00 (di cui € 360,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA di Legge

CONTRATTO: da stipularsi

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Piero Graziano

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Franco Lupani

VERBALE DI CONSEGNA D' URGENZA IN PENDENZA DEL CONTRATTO

Art. 17 c. 9 del D.Lgs n. 36/2023

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di Aprile alle ore 10.30 previa autorizzazione del RUP che conviene sul luogo, e previo preavviso trasmesso a mezzo mail, il sottoscritto Geom. Piero Graziano, in qualità di Direttore dei lavori ha convocato, per la consegna dei lavori da effettuarsi in data odierna, i signori:

- Riccardo Buscaglia, per l'Impresa affidataria
- Geom. Lupani Franco, RUP per la Stazione appaltante

PREMESSO CHE

- la Città è proprietaria di alcuni ponti che attraversano il fiume Tanaro tra i quali il Ponte Forlanini (detto Ponte degli Orti) che collega i due versanti del Tanaro sul Viale Carlo Forlanini;
- il giunto di dilatazione del Ponte Forlanini sul lato opposto al Centro Città direzione Valenza è ceduto, creando pericolo ai veicoli che lo percorrono;
- nonostante l'intervento urgente del nucleo operativo strade si è constatata l'impossibilità di messa in sicurezza della corsia direzione in uscita da Alessandria;

VALUTATO CHE

- la chiusura del ponte determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- tutto il giunto di dilatazione è usurato e si rende pertanto urgente e improrogabile la sostituzione del giunto stesso sul lato in uscita dalla Città;

CONSIDERATO CHE

- si è attivata la procedura di affidamento diretto alla ditta BSC Srl di Codevilla (PV) tramite piattaforma e-procurement della Regione Lombardia SINTEL, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, art. 50, c.1 lett. a);

- per ragioni organizzative non è potuto portare a termine la procedura di affidamento nei tempi imposti dai fatti sopraccitati;

APPURATO comunque il possesso da parte della BSC Srl dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, il Direttore dei Lavori

DISPONE

la consegna dei lavori in circostanze di somma urgenza ai sensi dell' ART. 17 c. 9 DEL D.Lgs 31/03/2023 N. 36 Codice Appalti.

A TAL SCOPO

Sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori:

- Il Sig. Riccardo Buscaglia in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori;
- Geom. Piero Graziano in qualità di Direttore dei Lavori;
- Geom. Franco LUPANI in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta della stima dei lavori, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, riscontrando inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;

Durante le operazioni di consegna, il Direttore dei Lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente il Direttore dei Lavori precisa e rileva che:

1. l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. A maggior tutela della sicurezza è stata richiesta ed ottenuta dall'Ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale del Comune di Alessandria l'Ordinanza N. 265 del 17/04/2024 di divieto di transito con cui si inibisce la circolazione sul Ponte Forlanini;
2. le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
3. il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 10 continuativi dall'**inizio dei lavori concordato nella data del 19/04/2024 venerdì**; il termine dei lavori viene fissato pertanto al giorno lunedì 29 aprile 2024;
4. l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
5. il datore di lavoro consegna il **Piano Operativo di Sicurezza** ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Il Sig. Riccardo Buscaglia per l'Impresa affidataria dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che i lavori inizieranno il 19/04/2024 venerdì;

Alle ore 10,55 del giorno 16 aprile 2024 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto digitalmente dai componenti.

Alessandria li 18/04/2024

L'IMPRESA
(Riccardo BUSCAGLIA)

IL RUP
(Geom. Franco LUPANI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Fabio Boveri)